



| | | | |
|---|--|---|---------------|
| AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS | |  | |
| DIPUTACIÓ DE LLEIDA SERVEI DE MANTENIMENT: | | Data: | 19/09/2013 |
| Lloc de treball | RISCOS COORDINACIÓ EN MUNTATGE CARPES | Tipus: | Actualització |

DADES DEL LLOC DE TREBALL


| | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| Nº treballadors | 1 | Torns | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Nocturnitat | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sub-contratat | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | ETT | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Jornada | |
| Descripció | Concurrència de diverses empreses durant el muntatge de carpes (Diputació de Lleida i Transports Montull). | | | | |

| | |
|----------------|---|
| TASQUES | <p>La tasca de muntatge i desmuntatge de carpes es realitza de la següent manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Col·locació de bases d'ancoratge que sustenten l'estructura metàl·lica. Es claven a terra mitjançant la col·locació de claus especials amb martell pneumàtic, impulsat per un compressor de motor de gasolina. - Muntatge de l'estructura metàl·lica. Aquestes tasques comporten: <ul style="list-style-type: none"> - La descàrrega i preparació de les estructures metàl·liques amb ajuda del camió ploma d'una empresa externa. Dos operaris orienten les peces manualment i les col·loquen en la posició adequada per a facilitar la seva unió. - Acoblament manual de les estructures principals, a nivell de terra. - Elevació amb ploma de l'estructura i ancoratge manual a les bases. - Muntatge manual dels travessers més lleugers, des de terra i amb ajuda de pèrtigues. - Muntatge des de cistella, de les peces més elevades de la carena. - Col·locació de les lones. <ul style="list-style-type: none"> - Extracció de lones (d'uns 100 kg de pes) de les caixes i desplegat entre 6 operaris. - Col·locació de les lones als rodets guia de l'estructura, des d'escales manuals. - Desplegament de les lones per sobre de l'estructura metàl·lica amb l'ajuda de cordes lligades als vehicles que fan la tracció. - Instal·lació de l'enllumenat. L'enllumenat interior de les carpes el munta un operari des de la cistella. Subjecta amb brides les lluminàries i el cablejat a la carena de l'estructura metàl·lica de la carpa. <p>El transport, càrrega i descàrrega de les caixes que contenen els elements de l'estructura i les lones, es realitza el camió grua de l'empresa externa.</p> |
|----------------|---|

| | |
|------------------------------------|--|
| EQUIPS DE TREBALL HABITUALS | <ul style="list-style-type: none"> - Eines manuals - Eines portàtils elèctriques - Martell pneumàtic - Compressor - Cistella elevadora - Escales manuals - Vehicle. |
|------------------------------------|--|

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS | |  | |
| DIPUTACIO DE LLEIDA SERVEI DE MANTENIMENT: | | Data: | 19/09/2013 |
| Lloc de treball | RISCOS COORDINACIÓ EN MUNTATGE CARPES | Tipus: | Actualització |

| IDENTIFICACIÓ GENERAL DE RISCO DEL LLOC DE TREBALL | |
|--|---|
| Codi | Risc |
| 010 | CAIGUDES A DIFERENT NIVELL |
| 020 | CAIGUDES AL MATEIX NIVELL |
| 050 | CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESOS |
| 090 | COPS I CONTACTES PER OBJECTES I EINES |
| 100 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES |
| 230 | ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS CONTRA VEHICLES |
| 281 | AGENTS FÍSICS. SOROLL |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS | |  | |
| DIPUTACIO DE LLEIDA SERVEI DE MANTENIMENT: | | Data: | 19/09/2013 |
| Lloc de treball | RISCOS COORDINACIÓ EN MUNTATGE CARPES | Tipus: | Actualització |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | | VALORACIÓ DEL RISC | |
|--------|--|-----|---|-----------|
| | | | Probabilitat | Severitat |
| 010.01 | CAIGUDES A DIFERENT NIVELL | | MITJANA | MITJANA |
| Detall | Origen | N/A | MODERAT Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> | |
| | En cas d'haver obertures, desnivells, etc. a les zones de muntatge de carpes | | | |

| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
|--|--|--|------------|
| 010.01.01 Delimitar, senyalitzar i protegir la zona de treball. Prohibir l'accés a personal extern als treballs. Un cop realitzats els treballs es tornaran a col·locar les proteccions necessàries per evitar el risc de caigudes a diferent nivell. | | | Mitja-Alta |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | | VALORACIÓ DEL RISC | |
|--------|----------------------------------|-----|--|-----------|
| | | | Probabilitat | Severitat |
| 020.02 | CAIGUDES AL MATEIX NIVELL | | MITJANA | BAIXA |
| Detall | Origen | N/A | LLEU Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> | |
| | Material per terra | | | |


| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
|---|--|--|-----------|
| 020.02.01 Delimitar i senyalitzar la zona de treball. Prohibir l'accés a personal extern als treballs. Contribuir a l'ordre i neteja de l'àrea en què es treballa. Un cop finalitzats els treballs, en finalitzar la jornada o abans de fer una aturada recollir el material | | | Mitja |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | | VALORACIÓ DEL RISC | |
|--------|-------------------------------------|-----|---|-----------|
| | | | Probabilitat | Severitat |
| 050.03 | CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESOS | | MITJANA | MITJANA |
| Detall | Origen | N/A | MODERAT Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> | |
| | Treballs en altura | | | |

| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
|---|--|--|-----------|
| 050.03.01 Delimitar i senyalitzar la zona de treball. Prohibir l'accés a personal extern als treballs. Contribuir a l'ordre i neteja de l'àrea en què es treballa. Un cop finalitzats els treballs, en finalitzar la jornada o abans de fer una aturada recollir i assegurar el material. No deixar material solt en els equips (en les passarel·les de les bastides, sobre les plataformes, en els graons, ...). | | | Mitja |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | | VALORACIÓ DEL RISC | |
|--------|--|-----|---|-----------|
| | | | Probabilitat | Severitat |
| 050.04 | CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESOS | | BAIXA | ALTA |
| Detall | Origen | N/A | MODERAT Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> | |
| | Durant el muntatge i desmuntatge de l'estructura | | | |

| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
|--|--|--|------------|
| 050.04.01 Quan es realitzi el muntatge i desmuntatge de carpes, caldrà assegurar les estructures de manera que s'eviti el despenjament i la caiguda d'aquestes. | | | Mitja-Alta |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS | |  | |
| DIPUTACIO DE LLEIDA SERVEI DE MANTENIMENT: | | Data: | 19/09/2013 |
| Lloc de treball | RISCOS COORDINACIÓ EN MUNTATGE CARPES | Tipus: | Actualització |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | VALORACIÓ DEL RISC | |
|---|--|---------------------|---|
| 090.05 | COPS I CONTACTES PER OBJECTES I EINES | Probabilitat | Severitat |
| Detall | Origen | N/A | MITJANA |
| | Amb materials i objectes manipulats | | MODERAT |
| | | | Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> |
| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
| 090.05.01 Prohibir l'accés del personal extern als treballs - delimitar i senyalitzat la zona de treball. Ordre i neteja - recollir el material i les eines. | | | Mitja-Alta |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | VALORACIÓ DEL RISC | |
|--|--|---------------------|---|
| 100.06 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES | Probabilitat | Severitat |
| Detall | Origen | N/A | MITJANA |
| | Ús d'eines portàtils, equips de soldadura, ... | | MODERAT |
| | | | Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> |
| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
| 100.06.01 Delimitar i senyalitzar la zona de treball i la zona d'influència. Prohibir l'accés a personal extern als treballs. | | | Mitja |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | VALORACIÓ DEL RISC | |
|--|--|---------------------|---|
| 230.07 | ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS CONTRA VEHICLES | Probabilitat | Severitat |
| Detall | Origen | N/A | BAIXA |
| | Conducció de vehicles | | MODERAT |
| | | | Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> |
| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
| 230.07.01 Adaptar la velocitat a les característiques específiques de l'àrea i de la càrrega transportada. Complir amb la senyalització existent. | | | Mitja-Alta |

| CODI | IDENTIFICACIÓ DEL RISC | VALORACIÓ DEL RISC | |
|--|---|---------------------|---|
| 281.08 | AGENTS FÍSICS. SOROLL | Probabilitat | Severitat |
| Detall | Origen | N/A | BAIXA |
| | Emissió de soroll puntual quan es manipulen equips sorollosos | | LLEU |
| | | | Se <input type="checkbox"/> Ma/Lac <input type="checkbox"/> Me <input type="checkbox"/> |
| MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ | | | Prioritat |
| 281.08.01 S'utilitzaran EPI's (protecció auditiva segons norma EN 352) quan es treballi en ambients o amb equips sorollosos. | | | Mitja |

| | |
|---|--|
| Realitzat: MUR VICENTE, MARTA | DIPUTACIO DE LLEIDA |
|  | Signatura i segell Data / / |